

Protokół przeglądu czyszczenia, odkażania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych/wentylacyjnych

użytkownik/adres:

miejsce instalacji urządzenia: numer pomieszczenia/nazwa pomieszczenia:

producent urządzenia : jedn. wewnętrzna model:

..... jedn. zewnętrzna model:

(jedn. wewn.) nr fabryczny: moc chłodnicza urządzenia:

(jedn. zewn.) nr fabryczny: moc chłodnicza urządzenia:

data wykonania usługi: czynnik chłodniczy/iłość w kg:

W trakcie przeglądu dokonano następujących pomiarów i czynności:

1. sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego:
(sprawdzenie czy urządzenie zawiera czynnik chłodniczy, uzupełnienie czynnika – jeśli wystąpi taka konieczność – informacja w uwagach, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, **regulacja systemu VRF**)
prawidłowe / *nieprawidłowe*
2. filtry urządzenia wewnętrznego:
(czyszczenie filtrów, ewentualna wymiana filtrów – informacja w uwagach)
oczyszczono / *do wymiany*
3. działanie wentylatorów jednostki:
(sprawdzenie poprawności pracy urządzenia)
wewnętrznej: *prawidłowe* / *nieprawidłowe*
zewnętrznej: *prawidłowe* / *nieprawidłowe*
4. działanie przepustnic:
(sprawdzenie działania urządzeń sterujących)
prawidłowe / *nieprawidłowe*
5. ocena pracy urządzenia
(sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sprawdzenie stabilności mocowania urządzenia)
wewnętrznego: *prawidłowa* / *nieprawidłowa* ;
zewnętrznego: *prawidłowa* / *nieprawidłowa*
6. temperatura zewnętrzna°C
7. pobór prądu urządzenia pracującego: A
(pomiar sprawności elektrycznej)
prawidłowy / *nieprawidłowy*
8. mycie i czyszczenie elementów urządzeń:
(czyszczenie, mycie skraplacza i parownika, dezynfekcja i odgrzybianie elementów klimatyzacji, czyszczenie turbin wentylatorów, czyszczenie tac skroplin, itp.)
jednostki wewnętrznej: *wykonano*
jednostki zewnętrznej: *wykonano*
9. wymienniki:
jednostki wewnętrznej: *oczyszczono* / *do wymiany*
jednostki zewnętrznej: *oczyszczono* / *do wymiany*
10. sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin:
(udrożnienie odpływu kondensatu)
wykonano

Uwagi:

.....

.....

Zalecenia:

.....

*podpis użytkownika**podpis serwisanta*

Załącznik nr 3 (wersja do uzupełnienia)

Protokół przeglądu czyszczenia, odkażania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych/wentylacyjnych

użytkownik/adres:

miejsce instalacji urządzenia: numer pomieszczenia/nazwa pomieszczenia:

producent urządzenia :.....jedn. wewnętrzna model: jedn. zewnętrzna model:

(jedn. wewn.) nr fabryczny:moc chłodnicza urządzenia:

(jedn. zewn.) nr fabryczny:moc chłodnicza urządzenia:

data wykonania usługi: czynnik chłodniczy/ilość w kg:

W trakcie przeglądu dokonano następujących pomiarów i czynności:

1. sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego: *prawidłowe* / *nieprawidłowe*
2. filtry urządzenia wewnętrznego: *oczyszczono* / *do wymiany*
3. działanie wentylatorów jednostki: **wewn.:** prawidłowe / nieprawidłowe ; **zewn.:** prawidłowe / nieprawidłowe
4. działanie przepustnic: prawidłowe / nieprawidłowe
5. ocena pracy urządzenia: **wewn.:** *prawidłowa* / *nieprawidłowa* ; **zewn.:** *prawidłowa* / *nieprawidłowa*
6. temperatura zewnętrzna°C
7. pobór prądu urządzenia pracującego: A; *prawidłowy* / *nieprawidłowy*
8. mycie i czyszczenie elementów urządzeń jednostki: **wewn.:** *wykonano* ; **zewn.:** *wykonano*
9. wymienniki jednostki: **wewn.:** *oczyszczono* / *do wymiany* ; **zewn.:** *oczyszczono* / *do wymiany*
10. sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin: *wykonano*

podpis użytkownika

podpis serwisanta

Uwagi (na odwrocie protokołu):

Zalecenia (na odwrocie protokołu):