HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY
DOSTAWA DRUGIEGO SKANERA RTG WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ, DO PRZEŚWIETLANIA TOWAROWYCH WAGONÓW KOLEJOWYCH W KIERUNKU GÓRA/DÓŁ NA KOLEJOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM W HRUBIESZOWIE
UMOWA NR 472/2024
CZAS REALIZACJI INWESTYCJI: 20.12.24 - 11.08.25

Lp	Zadanie	Działanie	Wartość robót netto [zł]	Grudzień 2024		Wartość robót netto [zł]	Styczeń 2025					Wartość robót netto [zł]	Luty 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Marzec 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Kwiecień 2025					Wartość robót netto w okresie [zł]	Maj 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Czerwiec 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Lipiec 2025					Wartość robót netto w okresie [zł]	Sierpień 2025		Wartość robót netto w okresie [zł]
				Tydz. 51	Tydz. 52		Tydz. 1	Tydz. 2	Tydz. 3	Tydz. 4	Tydz. 5		Tydz. 6	Tydz. 7	Tydz. 8	Tydz. 9		Tydz. 10	Tydz. 11	Tydz. 12	Tydz. 13		Tydz. 14	Tydz. 15	Tydz. 16	Tydz. 17	Tydz. 18		Tydz. 19	Tydz. 20	Tydz. 21	Tydz. 22		Tydz. 23	Tydz. 24	Tydz. 25	Tydz. 26		Tydz. 27	Tydz. 28	Tydz. 29	Tydz. 30	Tydz. 31		Tydz. 32	Tydz. 33	
				20-22.12.24	23-29.12.24		30.12.24-05.01.25	06-12.01.25	13-19.01.25	20-26.01.25	27.01-02.02.25		03-09.02.25	10-16.02.25	17-23.02.25	24.02-02.03.25		03-09.03.25	10-16.03.25	17-23.03.25	24-30.03.25		31.03-06.04.25	07-13.04.25	14-20.04.25	21-27.04.25	28.04-04.05.25		05-11.05.25	12-18.05.25	19-25.05.25	26-05.01.06.25		02-08.06.25	09-15.06.25	16-22.05.25	23-29.06.25		30.06-06.07.25	07-13.07.25	14-20.07.25	21-27.07.25	28.07-03.08.25		04.10.08.25	11.08.25	
1	Prace projektowe	Prace przedprojektowe (wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu, uzyskanie w miarę potrzeby aktualnej mapy do celów projektowych, sporządzenie w miarę potrzeby dokumentacji badań geotechnicznych)	15 000,00			15 000,00																																									
2		Przygotowanie projektu budowlanego (projektowanie, uzgodnienia z Zamawiającym, akceptacja projektu przez Zamawiającego, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę)	65 000,00			18 571,43						46 428,57																																			
3		Przygotowanie projektów technicznych i wykonawczych (projekty branżowe, uzgodnienia z Zamawiającym, akceptacja projektów przez Zamawiającego)	65 000,00			11 818,18						29 545,45					23 636,36																													
4	Przekazanie terenu budowy	Protokolarne przekazanie terenu budowy	1 500,00														1 500,00																													
5	Prace budowlano - montażowe	Roboty budowlane	3 784 000,00														567 600,00					756 800,00						946 000,00					756 800,00					756 800,00								
6		Roboty sanitarne																																												
7		Roboty elektryczne i teletechniczne																																												
8		Opłaty PKP																																												
9	Prace związane z urządzeniem RTG	Instalacja urządzenia RTG oraz infrastruktura towarzyszącej	14 265 426,83																																			7 132 713,42						7 132 713,42		
10		Uruchomienie i kalibracja urządzenia RTG	1 000 000,00																																									1 000 000,00		
11	Szkolenia i odbiory końcowe	Szkolenie dla operatorów akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów (wraz z egzaminem)	15 000,00																														15 000,00													
12		Szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi urządzenia RTG	15 000,00																																								15 000,00		
13		Szkolenie operatorsko-serwisowe	5 000,00																																								3 750,00		1 250,00
14		Szkolenie trenerskie	5 000,00																																								3 333,33		1 666,67
15		Szkolenie dla administratorów do wykonywania czynności krytycznych elementów systemu	500,00																																								333,33		166,67
16		Przeprowadzenie odbiorów robót budowlanych	1 000,00																																								666,67		333,33
17		Przekazanie dokumentacji powykonawczej	5 500,00																																								3 666,67		1 833,33
18		Przeprowadzenie testów urządzenia RTG (zakres testów zgodnie z umową, przeprowadzenie pomiarów dozymetrycznych)	20 000,00																																								14 285,71		5 714,29
19		Uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów dop. do eksploatacji obiektów i urządzenia (protokół z czynności odbiorowych robót budowlanych, zezwolenie PAA na stosowanie urządzenia RTG, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)	10 000,00																																								7 142,86		2 857,14
20		Przekazanie skanera wraz z dokumentacją	10 000,00																																										10 000,00
		SUMA NETTO:	**19 282 926,83**			**45 389,61**						**75 974,03**					**592 736,36**					**756 800,00**						**946 000,00**					**771 800,00**					**7 889 513,42**						**8 180 891,99**		**23 821,43**
		SUMA BRUTTO:	**23 718 000,00**			**55 829,22**						**93 448,05**					**729 065,73**					**930 864,00**						**1 163 580,00**					**949 314,00**					**9 704 101,50**						**10 062 497,14**		**29 300,36**

Podpis cyfrowy:
Łukasz Talarek
Data: 2024.12.27
09:41:02+01'00'