HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY
DOSTAWA DRUGIEGO SKANERA RTG WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ NA TERENIE TERMINALA SAMOCHODOWEGO W KOROSZCZYNIE
UMOWA NR 464/2024
CZAS REALIZACJI INWESTYCJI: 20.12.24 - 11.08.25

Lp	Zadanie	Działanie	Wartość robót netto [zł]	Grudzień 2024		Wartość robót netto [zł]	Styczeń 2025					Wartość robót netto [zł]	Luty 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Marzec 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Kwiecień 2025					Wartość robót netto w okresie [zł]	Maj 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Czerwiec 2025				Wartość robót netto w okresie [zł]	Lipiec 2025					Wartość robót netto w okresie [zł]	Sierpień 2025		Wartość robót netto w okresie [zł]
				Tydz. 51	Tydz. 52		Tydz. 1	Tydz. 2	Tydz. 3	Tydz. 4	Tydz. 5		Tydz. 6	Tydz. 7	Tydz. 8	Tydz. 9		Tydz. 10	Tydz. 11	Tydz. 12	Tydz. 13		Tydz. 14	Tydz. 15	Tydz. 16	Tydz. 17	Tydz. 18		Tydz. 19	Tydz. 20	Tydz. 21	Tydz. 22		Tydz. 23	Tydz. 24	Tydz. 25	Tydz. 26		Tydz. 27	Tydz. 28	Tydz. 29	Tydz. 30	Tydz. 31		Tydz. 32	Tydz. 33	
				20-27.12.24	23-29.12.24		30.12.24-05.01.25	06-12.01.25	13-19.01.25	20-26.01.25	27.01-02.02.25		03-09.02.25	10-16.02.25	17-23.02.25	24.02-02.03.25		03-09.03.25	10-16.03.25	17-23.03.25	24-30.03.25		31.03-06.04.25	07-13.04.25	14-20.04.25	21-27.04.25	28.04-04.05.25		05-11.05.25	12-18.05.25	19-25.05.25	26-05.01-06.25		02-08.06.25	09-15.06.25	16-22.05.25	23-29.06.25		30.06-06.07.25	07-13.07.25	14-20.07.25	21-27.07.25	28.07-03.08.25		04-10.08.25	11.08.25	
1	Prace projektowe	Prace przedprojektowe (wprowadzenie i naniesienie na załączonym planie zagospodarowania terenu, uzyskanie w miarę potrzeby aktualnej mapy do celów projektowych, sporządzenie w miarę potrzeby dokumentacji badań geotechnicznych)	15 000,00			15 000,00																																								
2		Przygotowanie projektu budowlanego (projektowanie, uzgodnienia z Zamawiającym, akceptacja projektu przez Zamawiającego, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę)	65 000,00			18 571,43						46 428,57																																		
3		Przygotowanie projektów technicznych i wykonawczych (projekty branżowe, uzgodnienia z Zamawiającym, akceptacja projektów przez Zamawiającego)	65 000,00			11 818,18						29 545,45					23 636,36																												
4	Przekazanie terenu budowy	Protokolarne przekazanie terenu budowy	1 500,00									750,00					750,00																												
5	Prace budowlano - montażowe	Rozbiórki nawierzchni i kanalizacji deszczowej, korekty wysepek w zagospodarowaniu terenu.	3 400 000,00									100 000,00					628 571,43					628 571,43						785 714,29					628 571,43					628 571,43								
6		Wiata, fundamenty osłon radiacyjnych, nowe podłoże w wiacie																																												
7		Szlabany																																												
8		Naprowadzacze, brama wysokościowa, siatka p. ptakom, ogrodzenie, bariery PCV																																												
9		Budynek obsługi z elementami konstrukcji stalowej i balustradą, fundamenty																																												
10		Wyposażenie, bez urządzeń elektronicznych.																																												
11		Formowanie gruntów, nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej, trawniki.																																												
12		Oznakowanie pionowe i poziome																																												
13		Instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne.																																												
14		Instalacje elektryczne i teletechniczne zewnętrzne i wewnętrzne.																																												
15		Adaptacja pomieszczeń w budynku operatorów.																																												
16	Prace związane z urządzeniem RTG	Instalacja urządzenia RTG oraz infrastruktury towarzyszącej	8 390 991,87																																			4 195 495,94						4 195 495,94		
17		Uruchomienie i kalibracja urządzenia RTG	1 000 000,00																																									833 333,33		166 666,67
18	Szkolenia i odbiory końcowe	Szkolenie dla operatorów akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów (wraz z egzaminem)	30 000,00																													30 000,00														
19		Szkolenie dla operatorów w zakresie obsługi urządzenia RTG	20 000,00																																							15 000,00		5 000,00
20		Szkolenie operatorsko-serwisowe	10 000,00																																							7 500,00		2 500,00
21		Szkolenie trenerskie	5 000,00																																							3 750,00		1 250,00
22		Szkolenie z obsługi systemu związanego z administrowaniem dot. wymiany danych z systemem Cyfrowa Granica	2 000,00																																							1 500,00		500,00
23		Szkolenie administratorów systemu CCTV	2 000,00																																							1 500,00		500,00
24		Szkolenie dla administratorów do wykonywania czynności krytycznych elementów systemu	500,00																																							375,00		125,00
25		Przeprowadzenie odbiorów robót budowlanych	3 000,00																																							2 250,00		750,00
26		Przekazanie dokumentacji powykonawczej	5 000,00																																							3 000,00		2 000,00
27		Przeprowadzenie testów urządzenia RTG (zakres testów zgodnie z umową, przeprowadzenie pomiarów dozymetrycznych)	20 000,00																																							14 285,71		5 714,29
28		Uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów dop. do eksploatacji obiektów i urządzenia (protokół z czynności odbiorowych robót budowlanych, zezwolenie PAA na stosowanie urządzenia RTG, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)	10 000,00																																							7 142,86		2 857,14
29		Przekazanie skanera wraz z dokumentacją	10 000,00																																							5 000,00		5 000,00
		SUMA NETTO:	**13 054 991,87**			**45 389,61**						**176 724,03**					**652 957,79**					**628 571,43**						**785 714,29**					**658 571,43**					**4 824 067,36**						**5 090 132,84**		**192 863,10**
		SUMA BRUTTO:	**16 057 640,00**			**55 829,22**						**217 370,55**					**803 138,08**					**773 142,86**						**966 428,57**					**810 042,86**					**5 933 602,86**						**6 260 863,39**		**237 221,61**

proCertum SmartSign

Podpis cyfrowy:
Łukasz Talarek
Data:
2024.12.27
09:35:10+01'00'